

监理日志

工程名称: 惠州 600MW 光伏发电项目

日期	2019年12月9日 星期一	气候	多云	气温	10-13℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 开闭站C区混凝土浇筑。 2. 4#区域C区混凝土浇筑。			
施工方人员动态:	管理人员: 12人, 施工人员: 98人				
施工机械动态:	两台装载机, 四台推土机, 两台搅拌机, 一台水泵。				
施工进度情况	1. 综合楼一楼墙体砌筑完成, 楼梯间U型墙初层砌块已安装, 二楼水池基础、电缆沟、围墙地基混凝土浇筑。开闭站围墙砌块, 围护结构造好, 混合料浇筑完成。 2. 综合楼备用电源(站用变)立杆完成, 电缆沟开挖, 埋管完成, 两端电缆井开挖完成并需接地焊接完成。 3. 20MW光伏区2#, 4#, 5#区域集电汇流箱直流电缆接自9#区域配电箱成杆架设完成, 7#根(累计完成14根), 7#区域14根直流电缆杆1#, 2#, 4#, 5#, 6#区域光伏本串。 4. 40MW光伏区20#, 21#区域带杆杆架, 成杆架设完成20根(累计完成24根)22#, 23#区域带杆杆架, 该段完成50根(累计完成56根)。				
监理今日工作内容	1. 对综合楼一楼墙体砌筑, 楼梯间U型墙初层砌块及支模等工程进行巡视检查, 对水池基础、电缆沟、围墙地基混凝土浇筑方面进行检查; 对开闭站围墙砌块、围护结构造好, 混合料浇筑完成。 2. 对开闭站备用电源(站用变)基座位置进行定位并检查。 3. 对20MW光伏区2#, 4#, 5#区域集电汇流箱直流电缆杆架设情况进行检查, 检查7#区域14根直流电缆杆1#, 2#, 4#, 5#, 6#区域带杆杆架(成杆)22#, 2#区域带杆杆架(成杆)完成情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对开闭站备用电源(站用变)基座位置进行定位并检查, 要求开闭站应尽快将基座入地, 防止雨水浸泡。 2. 针对20MW光伏区2#, 4#, 5#区域集电汇流箱直流电缆杆架设, 要求严格按照图样进行, 对9#区域配电箱成杆架设情况要求尽快完成使用套管的要尽快提升, 保证质量。 3. 针对40MW光伏区20#, 21#区域带杆杆架, 该段情况要求使用套管的尽快提升, 保证质量; 22#, 23#区域带杆杆架, 该段情况要求使用套管的尽快提升, 保证质量。				
协调内容或其他	与业主、设计沟通, 取前据台大门内某道门。				
记录人	刘洪利	总监签阅	李卫忠		