

监理日志

工程名称: 雷州 100MW 炉内化灰炉内化灰。

日期	2019年12月11日 星期三	气候		气温	12-24℃
监理单位动态:	4人	施工方人员动态:	管理人员:12人 施工作业人员:10人。	材料进场、取样见证、合格情况:	1. 1x2x1.5通信电缆148盘(其中79米是旧线,79米是新线)
施工机械动态:	两台装载机,一台压路机,一台搅拌机,一台震捣器,一台发电机。				
施工进度情况	1. 开站综合楼室内墙体抹灰;开站围墙砌砖。屋顶梁钢筋绑扎完成,丁模安装,准备浇筑顶板混凝土。 2. 20MW光伏区7#、8#、9#三相接地扁铁焊接、防腐;6#、7#区域汇流箱至直流电缆沟敷设;9#区域林带内(或称)该段完成5根(累计完成20根);7#、8#区域1x4直流电缆敷设;1#、2#、4#、5#区域弱电电缆布线;1#区域接地扁铁敷设。 3. 40MW光伏区20#、21#区域(带消弧线圈)该段完成208根(累计完成2897根)。22#、23#区域林带内该段完成241根(累计完成5887根)。				
监理今日工作内容	1. 对综合楼顶层女儿墙支模检查;对围墙砌砖、屋顶梁钢筋绑扎及丁模安装;查看木模支撑体系支模验收;综合楼一楼室内水电预埋管安装;电缆沟基础垫层。 2. 20MW光伏区7#、8#三相不接地扁铁焊接、防腐;6#、7#区域汇流箱至直流电缆沟敷设;9#区域林带内(或称)该段完成5根(累计完成20根);7#、8#区域1x4直流电缆敷设;1#、2#、4#、5#区域弱电电缆布线。 3. 对进户8x45通线检查,符合设计及技术要求。 4. 对40MW光伏区20#、21#区域带消弧线圈进行抽查,抽查22#、23#区域林带内该段完成情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对综合楼顶层女儿墙支模问题,要求施工单位对模板进行加固,以防浇筑时出现涨模现象;对围墙砌砖情况,发现砌砖时,砖与构造柱未拉马连接,要求施工单位整改,不符合要求的拆除重做。整改后,已符合要求。对综合楼一层室内预埋管情况,要求施工单位严格按照设计位置,统一标高进行施工。 2. 对20MW光伏区7#、8#区域1x4直流电缆布线;1#、2#、4#、5#区域弱电电缆布线情况进行检查,发现部分电缆未按图所示位置敷设,不符合要求;对9#区域林带内(或称)该段完成情况,要求施工单位按照设计要求,统一标高进行施工。 3. 对40MW光伏区20#、21#区域带消弧线圈进行检查,发现部分电缆使用扣件固定,不符合要求;对22#、23#区域林带内该段完成情况,发现部分电缆埋深不足,要求施工单位整改,已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	20191211	总监签阅	王正良		