

监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏项目

日期	2019 年 12 月 12 日 星期 四	气候	晴	气温	12-24℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 1. 升压站 C25 混凝土进场 30 方。 2. 光伏区 C25 混凝土进场 60 方。		
施工方人员动态: 管理人员 13 人, 施工人 125 人					
施工机械动态: 两台装载机, 五台吊车, 两台电焊机, 八个振动棒, 五台发电机, 八台焊机。					
施工部位进度情况	1. 升压站: 综合楼女儿墙浇筑完成; 2-层室内抹灰、水电安装; 电气桥架安装; 北侧围墙顶圈梁浇筑完成; 西侧围墙初抹完成; 南侧围墙初抹完成。 2. 20MW 光伏区 4#、5# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 7#, 8# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 9# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 50 根 (累计完成约 300 根); 8# 区域 1x4 直流电缆敷设, 1#, 2#, 4# 区域接地网敷设。 3. 40MW 光伏区 12#, 13# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 179 根 (累计完成 2100 根); 20# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 18 根 (累计完成约 645 根); 14# 区域 3x3 电缆 300 根。				
监理今日工作内容	1. 对综合楼女儿墙浇筑进行旁站; 对围墙顶圈梁浇筑进行旁站; 对综合楼室内水电安装进行巡查。 2. 对 20MW 光伏区 4#、5# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 7#, 8# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 9# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 50 根 (累计完成约 300 根); 8# 区域 1x4 直流电缆敷设, 1#, 2#, 4# 区域接地网敷设进行巡查。 3. 对 40MW 光伏区 12#, 13# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 179 根 (累计完成 2100 根); 20# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 18 根 (累计完成约 645 根); 14# 区域 3x3 电缆 300 根进行巡查。				
处理措施、意见、结果	1. 针对综合楼女儿墙浇筑进行旁站; 电气桥架安装; 要求使用振捣棒捣固, 严禁拆模时出现异常情况; 对围墙顶圈梁浇筑进行旁站; 要求多捣固, 11 号拆模时出现异常情况, 综合楼室内水电安装情况, 要求严格按照设计安装位置。 2. 针对 20MW 光伏区 4#、5# 区域 1x4 直流电缆敷设, 防腐 7#, 8# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 9# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 50 根 (累计完成约 300 根); 8# 区域 1x4 直流电缆敷设, 1#, 2#, 4# 区域接地网敷设, 要求严格按照设计安装位置, 保证防腐层厚度, 防腐层厚度不小于 2mm, 防腐层厚度不小于 2mm, 防腐层厚度不小于 2mm。 3. 针对 40MW 光伏区 12#, 13# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 179 根 (累计完成 2100 根); 20# 区域汇流箱至直流柜直流电缆敷设, 防腐 18 根 (累计完成约 645 根); 14# 区域 3x3 电缆 300 根, 要求严格按照设计安装位置, 保证防腐层厚度, 防腐层厚度不小于 2mm, 防腐层厚度不小于 2mm, 防腐层厚度不小于 2mm。				
协调内容或其他					
记录人	21141	总监签阅	21141		