

监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏电站项目

日期	2019年12月13日 星期五	气候	晴	气温	12-24℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 金博伟晶材料光伏组件 56箱(1680片).				
施工方人员动态:	施工人员13人, 施工人19人				
施工机械动态:	两台装载机, 五台挖掘机, 两台搅拌机, 八个发电机, 五台发电机, 一台发电机.				
施工部位进度情况	1. 升压站: 综合楼一层室内抹灰、室内装修、水电安装进行检查, 不检查如墙拆模; 围墙砌墙、抹灰、梁柱模板情况。 2. 20MW光伏区 7#、8#区域新建变至汇流箱直流电缆敷设, 4#、5#区域并网柜接地扁铁焊接、防腐、7#、8#区域9#区域排风机拆模, 2、4#区域接地网回填, 1#区域光伏组件试装。 3. 40MW光伏区 12#、13#区域排风机拆模情况(试装68根(累)根或388根) 20#区域排风机试装, 22#、23#、排风机基础浇筑情况(累计浇筑6499根) 14#区域孔引管成300。				
监理今日工作内容	1. 针对综合楼一层室内抹灰、室内装修、水电安装进行检查, 不检查如墙拆模, 围墙砌墙抹灰、梁柱模板情况。 2. 针对20MW光伏区 7#、8#区域新建变至汇流箱直流电缆敷设, 4#、5#区域并网柜接地扁铁焊接、防腐, 进行检查, 符合要求, 对7#区域排风机拆模情况进行检查, 对2#、4#区域接地网回填进行检查, 对1#区域组件试装进行检查。 3. 对40MW光伏区 12#、13#区域排风机基础进行检查, 检查 22#、23#排风机基础浇筑情况检查 14#区域孔引管情况。 4. 监理、业主、厂家对进场的组件到货安装前进行了联合技术交底。				
处理措施、意见、结果	1. 针对综合楼室内装修水电安装情况, 要求严格按照图纸施工, 对综合楼女儿墙拆模情况, 发现原有预埋钢筋, 要求加固修补, 保证质量, 梁柱模板情况, 个别地方需要加固, 加固整改完成。 2. 针对20MW光伏区 4#、5#区域并网柜接地扁铁焊接、防腐情况, 个别地方未防腐, 已要求厂家整改, 对9#区域排风机拆模情况, 发现排风机基础有裂缝, 要求加固修补, 符合验收, 对20#、4#区域接地网回填情况, 留下影像资料, 对1#区域组件试装情况, 要求组件安装平整, 组件与组件之间留缝(20mm), 保证质量及美观。 3. 针对40MW光伏区 12#、13#区域排风机基础情况, 要求使用振动棒捣实, 保证质量, 拆模后基础, 有小麻面及裂缝, 要求加固修补, 保证质量及美观, 针对14#区域孔引管情况, 要求排风机中心距、深度, 及排风机基础周围回填土, 22#、23#区域, 振捣棒不足, 要求加固处理。				
协调内容或其他					
记录人	d/1111		总监签阅	平2111	