

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏电源项目

日期	2019年 12月 14 日 星期六	气候	多云	气温	12-24℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员13人, 施工165人	1. 今天对光伏组件56箱(1680片)进行开箱(112箱(3360块))			
施工机械动态:	两台装载机, 五台发电机, 两台搅拌机, 八个振动泵, 五台发电机, 五台搅拌机				
施工部位进度情况	1. 综合楼二楼拆模完成, 砌墙施工, 综合楼一楼一楼室内装修, 室内地坪找平, 开站围墙抹灰, 支模钢筋绑扎。 2. 20MW光伏区4#、5#区域环网柜地脚铁焊堵防腐; 7#、8#区域汇流箱至箱变连接电缆敷设。 4#、5#区域接地网回填; 1#区域光伏组件安装20组。 3. 40MW光伏区14#区域引下线敷设, 累计完成85个。				
监理今日工作内容	1. 对开站综合楼二楼拆模、砌墙初验; 综合楼一楼室内装修及水电安装, 开站围墙抹灰、支模钢筋绑扎施工情况进行检查, 未发现异常情况。 2. 对20MW光伏区7#、8#区域箱变至汇流箱连接电缆敷设、9#区域成井情况; 对2#、4#区域接地网回填检查, 对1#、5#区域组件进行检查。 3. 检查, 40MW光伏区14#区域引下线敷设。				
处理措施、意见、结果	1. 对20MW光伏区9#区域箱变情况, 发现个别成井位置偏移较大, 要求施工单位限期整改, 即督促整改, 对2#、4#区域接地网回填留下影像资料; 1#区域组件安装情况, 发现同一阵列组件安装不平整, 下沿出现裂缝, 已督促施工单位整改。 2. 对40MW光伏区14#区域引下线敷设, 发现个别引下线间距, 涂漆及接地基法不符合要求。				
协调或其他内容					
记录人	李伟	总监签阅	李伟		