

# 监 理 日 志

工程名称: 常州60MW光伏电站项目

|            |                                                                                                                                                                                                         |                                                      |    |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|
| 日期         | 2019年12月15日 星期日                                                                                                                                                                                         | 气候                                                   | 多云 | 气温 | 10-23° |
| 监理单位动态:    | 4人                                                                                                                                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>今日进场光伏组件28箱(840片).<br>累计进场 4200片. |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员13人, 施工人员16人                                                                                                                                                                                        |                                                      |    |    |        |
| 施工机械动态:    | 五台挖机, 两台小挖拌机, 一个震捣器, 五台起吊机, 一台刮孔机                                                                                                                                                                       |                                                      |    |    |        |
| 施工部位进度情况   | <p>1. 今天主要进行了升压站综合楼一楼室内装修, 二楼墙体砌砖施工, 升压站围墙梁钢筋绑扎支撑及混凝土浇筑工作.</p> <p>2. 20MW光伏区4#、5#网架地扁铁焊接、防腐, 7#、8#区域汇流箱三箱至直拉电缆敷设, 4#、5#区域接地网同域, 1#区域光伏组件安装完成40组(累计完成60组)</p> <p>3. 40MW光伏区14#区域引孔完成300个(累计完成组1150个)</p> |                                                      |    |    |        |
| 监理今日工作内容   | <p>1. 今天主要进行了升压站综合楼一楼室内装修, 二楼墙体砌砖施工, 对升压站围墙梁钢筋绑扎支撑及混凝土浇筑施工现场进行了检查, 发现构造柱钢筋绑扎不符合要求.</p> <p>2. 20MW光伏区7#、8#区域直拉电缆敷设, 4#、5#网架地扁铁焊接、防腐进行检查, 符合要求.</p> <p>3. 检查14#区域孔引情况, 要求控制好柱基中心距, 做好预埋圈柱.</p>            |                                                      |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 针对升压站围墙梁钢筋绑扎支撑及混凝土浇筑施工现场进行了检查, 发现构造柱钢筋绑扎不符合要求, 已要求整改完成.</p> <p>2. 针对1#区域组件安装进行检查, 发现同一阵列组件安装不平整, 下沿出现弧形, 已要求施工单位整改.</p>                                                                           |                                                      |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                                                                                         |                                                      |    |    |        |
| 记录人        | 3318                                                                                                                                                                                                    | 总监签阅                                                 | 平山 |    |        |