

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏项目.

日期		2019 年 12 月 16 日 星期一		气候	多云	气温	19-21℃
监理人员动态:				材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日材料科光伏组件 84 箱 (1500 块), 累计 620 块 (1274 箱) 2. 开闭站 SVG 设备、电抗器 4 台			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 开闭站: 综合楼二楼室内砌墙; 一层室内水电安装, 室内吊顶刮白, SVG, 电抗器进场吊装就位完成; 二次房自主 SVG, GIS 控制电缆敷设; 西侧围墙顶部彩钢瓦拆除, 清除抹灰, 幕墙玻璃内嵌玻璃; 吊顶完成; 蓄电池室地板安装, 中隔室防静电地板, 吊顶完成。 2. 20MW 光伏区 7#、8# 区域汇流箱至主变室直流电缆敷设; 1#区域光伏组件安装完成 8 组, 累计 19 组, 5#、6# 区域 35kV 高压电缆敷设。 3. 40MW 光伏区 12#、13# 区域幕墙玻璃拆除完成 5#。(累计完成 328 根)						
监理今日工作内容	1. 开闭站综合楼一楼室内装修, 二楼隔间砌墙施工, 开闭站围墙彩钢瓦拆除及幕墙玻璃拆除施工情况进行检查。 2. 对 SVG, 电抗器吊装就位进行检查。 3. 20MW 光伏区 7#、8# 区域直流至主变室直流电缆敷设, 5#、6# 区域 35kV 高压电缆敷设进行检查。 4. 检查 40MW 光伏区 12#、13# 区域幕墙玻璃拆除完成情况。						
处理措施、意见、结果	1. 针对开闭站施工部分人员安全意识淡薄情况, 现场进行了安全教育整改。 2. 对 SVG, 电抗器, 吊装就位进行检查, 要求吊装作业人员持证上岗, 吊钩下方严禁站人, 吊钩下方, 严禁站人。 3. 20MW 光伏区 5#、6# 区域 35kV 高压电缆敷设时检查情况, 要求施工单位注意电缆敷设时不得有扭结, 严禁踩踏。 4. 针对 40MW 光伏区 12#、13# 区域幕墙玻璃拆除完成情况, 要求施工单位加强管理, 拆除幕墙玻璃时, 保证质量。						
协调内容							
记录人	刘明		总监签阅		严卫忠		