

监理日志

工程名称: 惠州60MW炉内脱硫项目.

日期	2019年12月20日 星期五	气候		气温	17-25℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 1. 光伏组件84箱(150件), 逆变器72台(120件) 2. 光伏支架		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站: 围墙初砌; 综合楼外墙、内墙抹灰。综合楼室内装修。升压站旗杆初砌。站内道路平整。 2. 20MW光伏区1#, 2#, 4#, 6#区域光伏组件安装完成45组(累计共165组); 1#, 2#, 4#, 6#区域35KV开关柜及电缆沟敷设工程正在施工。 3. 40MW光伏区12#, 13#区域光伏组件安装140个(累计共1795个); 23#, 25#区域光伏组件安装。				
监理今日工作内容	1. 对升压站围墙初砌、综合楼外墙、内墙抹灰、综合楼室内装修、升压站旗杆初砌、升压站站前道路平整等施工工序进行了检查; 对GZS设备安装进行了检查, 对35KV开关柜试验进行了旁站。 2. 20MW光伏区5#, 6#, 7#区域35KV以下电缆沟敷设工程进行了旁站, 对4#, 2#, 4#, 6#区域组件安装进行了巡查。 3. 检查40MW光伏区12#, 13#区域光伏组件安装情况, 检查23#, 25#区域光伏组件安装情况。 4. 针对本月“检查过程中发现35KV以下电缆敷设有不规范现象, 用装载机放线有不安全因素”问题, 下发处罚单。				
处理措施、意见、结果	1. 针对发现的问题进行了整改。省队部分施工人员未戴安全带, 现场进行了安全教育并予以整改; 施工队伍未收异常情况。对GZS设备进行了, 要求严格按照厂家技术人员要求对35KV开关柜试验进行旁站, 各项指标符合要求。 2. 对20MW光伏区5#, 6#, 7#区域35KV以下电缆沟敷设工程进行了旁站, 留下影像资料, 做好旁站记录。对1#, 2#, 4#, 6#区域组件安装情况进行了巡查, 发现问题及时通知施工单位整改, 现已整改完毕。 3. 针对40MW光伏区12#, 13#区域光伏组件安装情况, 要求施工单位加强管理, 拆模后要及时清理工作面, 保证安全和质量, 拆模后要出观验算书和验收单, 要成验收单。对23#, 25#区域光伏组件安装情况进行了巡查, 发现问题及时通知施工单位整改, 现已整改完毕。				
协调内容					
记录人	王利军		总监签阅	王利军	