

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW炉内化灰炉内化灰。

日期		2019年12月21日 星期六		气候		多云		气温		18-25℃	
监理单位动态: 监理人员 2人						材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日晶科组件进库率168箱,共计47896箱(18.601MW)					
施工方人员动态: 管理人员13人 施工人员185人											
施工机械动态: 两辆叉车, 五台焊机, 两台电焊机, 八台切割机, 一台发电机											
施工进度情况		1. 升压站: 主变就位完成, GIS吊装完成; 一次设备内绝缘器及母线、电缆桥架等已安装; 二次设备柜体安装调试中。 2. 20MW光伏区1#、2#、4#、6#区域组串逆变器5组(原计划为35组), 1#、2#, 4# 5#区域或35kV直流电缆敷设, 5#区域敷设至35kV高压配电室。 3. 40MW光伏区22#、21#区域组串逆变器1组(原计划为约767根)									
监理今日工作内容		1. 对主变就位进行验收并出具异常报告; 对GIS吊装进行检查并对电气设备安装情况进行试验检查; 各顶板预埋管孔位置复核; 对室内装修、室外排水等进行检查, 发现异常情况。 2. 20MW光伏区5#、6#、7#区域或35kV交流电缆敷设在两排升压站; 留下影像资料, 做好站记录, 又对1#、2#、4#、6#区域组串线架进行检查。 3. 检查40MW光伏区22#、21#区域铺设情况和基础浇筑情况。 4. 对升压站布置方案进行审核专题会议。									
处理措施、意见、结果		1. 针对升压站设备GIS安装情况要求施工单位注意吊装作业安全措施; 2. 针对20MW光伏区1#、2#、4#、6#区域组串体安装情况发出同位间距附件安装不牢固的问题, 已由施工单位初步整改。 3. 针对40MW光伏区22#、21#区域铺设和基础浇筑情况: 基础周围不得堆放杂物。 通知相关单位与监理单位再议。予以处罚。									
协调内容或其他											
记录人		dgj11				总监签阅		平改			