

监理日志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年12月24日 星期二	气候	32	气温	20~25℃
监理单位动态:	4人	施工方人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 光伏组件增加40块(420W), 累计增加144块 L60120W, 约729m ² . 2. 箱变增加12台.		
施工机械动态:	两台装载机, 五台挖掘机, 两台吊车, 一台发电机, 五台发电机, 两台吊车.	施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 开闭站: 站内道路平整, 围墙不平整. 综合楼屋顶外装修. 杆塔基础施工; 逆变器柜安装完成; 二次设备接件. GIS设备施工需化硫磺气体, 确保安全. 2. 20MW光伏区: 4#、5#、6#区域组件安装完成60组(累计完成510组); 8#、9#区域组件安装完成100根(累计完成500根). 3. 40MW光伏区: 3#、10#到20#区域新装吊装完成. 12#、13#区域新装吊装完成4根(累计完成4386根). 4. 广东省电力局验收对丰汇项目进行验收.				
监理今日工作内容	1. 对开闭站站内道路基础施工, 综合楼屋顶外装修, 次电压表进行检查, 对电气设备安装进行检查. 2. 20MW光伏区 4#、5#、6#区域组件安装进行检查, 检查8#、9#区域新装情况. 3. 检查40MW光伏区 3#、10#到20#区域新装进行检查, 检查12#、13#区域新装情况. 4. 迎接质监站检查、编写资料.				
处理措施、意见、结果	1. 对开闭站站内道路平整情况要求施工单位对道路基础进行夯实, 对 2. 对20MW光伏区 4#、5#、6#区域组件安装情况, 发现同一阵列区安装不平整, 已要求施工单位进行整改. 对8#、9#区域新装情况, 保证质量. 3. 对40MW光伏区 3#、10#到20#区域新装进行检查, 要求施工单位严格按照设计进行施工. 对箱变吊装安全事项, 12#、13#区域新装吊装使用振动系, 保证施工质量. 4. 要求各施工单位增加节点, 确保节点节点.				
协调内容					
记录人	2019	总监签阅	平卫也		