

监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目

工程名称: 惠州60MW光伏发电项目		日期	2019年12月25日 星期三	气候	多云	气温	19-28℃
监理人员动态: 4人				材料进场、取样见证、合格情况: 1. 晶澳组件进场(平158箱1000片) 晶澳组件140箱1400片, 晶澳组件140箱 (4450片) 共144500片			
施工方人员动态: 施工队175人 监理人员13人							
施工机械动态: 两台装载机 两台吊车 八个推土机 一台发电机 一台空压机							
施工部位进度情况	1. 升压站围墙砌砖; 梁柱支模; 站内道路修整; 综合楼外墙架拆除; 室内装修; 屋顶防水层施工; 围墙拆改施工。GIS构架组装吊装作业, GIS汇流箱吊装就位, 安装附件, 门架组装, 油池格栅架设。二次设备底座; 50G, 接地变电站附件。 2. 20MW光伏区4#, 5#, 6#区域光伏组件吊装完成, 组串器(10组)8#, 9#区域光伏组件64根, 组串器56根。 3. 40MW光伏区3#, 10#到20#区域构架吊装完成, 12#, 13#区域光伏组件吊装就位, 组串器(20根)吊装完成。						
监理今日工作内容	1. 对升压站围墙砌砖, 梁柱支模, 升压站站内道路修整; 综合楼内外装修; 楼板的保温以及施工初期进行检查, 电气设备吊装, 接线。 2. 广东电力质量监督站来项目组进行检查, 资料整理。 3. 20MW光伏区4#, 5#, 6#区域光伏组件吊装检查, 组串器40MW光伏区12#, 13#区域光伏组件吊装检查。						
处理措施、意见、结果	1. 针对屋顶防水及厕所防水施工不符合要求, 已要求施工单位进行整改, 电气设备吊装, 接线施工严格按照要求施工单位注意吊装安全, 确保施工质量, 加强检查, 确保12#与13#。 2. 针对20MW光伏区4#, 5#, 6#区域光伏组件吊装检查, 间距不够, 已要求施工单位进行整改。 3. 针对40MW光伏区12#, 13#区域光伏组件吊装检查, 要求使用吊钩, 保证施工质量。						
协调内容	或其他						
记录人	李洲			总监签阅		王卫忠	