

监 理 日 志

工程名称: 晋州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年12月26日 星期四	气候	多云	气温	13-23°
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理人员13人、施工人数15人					
施工机械动态: 两台装载机、两台挖机、1个手持切割机、5台焊机、两台吊机					
施工部位进度情况	1. 升压站主变门架、GIS间隔构架安装、安装完成。该进线构架、避雷线、SVG、接地线、35KV开关柜设备接线、二次柜内屏柜接线50%。 光伏区箱变一体35KV高压线接线完成、耐压试验完成。 升压站围墙杆塔施工。 2. 20MW光伏区4#、5#、6#、7#区域光伏组件安装完成60组(累计完成680组约9MW)、8、9#区域光伏组件安装完成10根(累计完成680组约9MW)、10#区域光伏组件安装完成10根(累计完成680组约9MW)。 3. 40MW光伏区22#区域光伏组件安装完成10根(累计完成480组约7.2MW)。				
监理今日工作内容	1. 对升压站构架吊装进行检查, 对综合楼室内装修、水电安装进行检查, 未发现异常情况。 2. 20MW光伏区、4#、5#、6#、7#区域组件安装进行检查。 3. 检查40MW光伏区22#区域光伏组件安装情况。 4. 对进场组件进行外观检查, 未发现异常。 ✍				
处理措施、意见、结果	1. 对升压站构架吊装进行旁站, 要求施工人员进行高空作业, 佩戴安全带、安全帽, 吊车吊装时, 听从指挥, 严禁吊车作业半径内有人。 2. 20MW光伏区4#、5#、6#、7#区域组件安装情况, 发现同一阵列间距不均, 个别工人未戴安全帽, 已口头警告。 3. 针对40MW光伏区22#区域光伏组件安装情况, 要求使用震动棒, 保证施工质量。				
协调内容或其他	1. 督促各参建单位对质监站提出的问题, 抓紧整改, 整改期间, 及时反馈给质监站, 电力局进行审核, 并发送关于质监站提出的整改意见。监理工作联系单-002。				
记录人			总监签阅		