

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏变电站

日期	2019年12月29日 星期一	气候	阴	气温	13-23℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:			1. 今日进场晶矽光伏组件 50块(500片)约17MW 晶矽光伏组件 150块(1500片) 约18.8MW		
施工机械动态:			两台装载机, 两台挖机, 一个振捣泵, 一台搅拌机, 一台电焊机, 一台电锯。		
施工部位进度情况	1. 升压站综合楼室内外装修及清理, 场内道路修整及地坪整, 电缆沟盖板安装; 道路混凝土浇筑; 围墙砌筑, 旗杆基础, 围墙, 护坡基础, 支模安装; 综合楼室外钢结构楼梯制作-2人, 设备接件完成90%, 交质; G25 导线敷设, 35kV与进线电缆终端制作完成, 接件完成; SVG柜安装完成49根(累计完成950根) 2. 20MW光伏区5A、6A、7A区域光伏组件安装完成60组, 1号区完成80组(约11MW), 8A、9A区域完成50组, 完成49根(累计完成950根) 3. 40MW光伏区22A、23A区域光伏组件安装完成25根, 1号区完成5450根, 14A区完成10根, 完成107根。				
监理今日工作内容	1. 对升压站综合楼室内外装修、升压站场内道路修整; 场内地坪平整, 电缆沟盖板安装, 道路支模混凝土浇筑, 升压站围墙砌筑及旗杆基础浇筑, 升压站护坡基础支模, 升压站综合楼室外钢结构楼梯制作等施工工序进行巡查, 发现问题及时整改, 对电缆沟盖板接件, 试马路等符合设计及规范要求。 2. 对40MW光伏区22A、23A区域光伏组件情况, 14A区域光伏组件情况, 发现问题及时整改。 3. 对20MW光伏区5A、6A、7A区域光伏组件安装情况巡查, 检查8A、9A区域光伏组件安装情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏区5A、6A、7A区域光伏组件情况, 发现问题及时整改, 要求施工单位及时整改, 8A、9A区域光伏组件情况, 保证质量, 发现问题及时整改, 要求施工单位及时整改, 保证质量。 2. 针对40MW光伏区22A、23A区域光伏组件情况, 保证质量, 发现问题及时整改, 要求施工单位及时整改, 保证质量, 对14A区域光伏组件情况, 发现问题及时整改, 要求施工单位及时整改, 保证质量。				
协调内容或其他	由于110kV线路最后一个塔基施工滞后, 有碍影响并网, 业主单位已采取紧急措施, 采用临时打塔, 及可不影响并网节点。				
记录人	王利	总监签阅	王卫忠		