

监 理 日 志

工程名称: 常州60MW光伏发电项目.

日期	2019年12月31日 星期一	气候	多云	气温	15-22℃				
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 光伏组件: 16# 180片, 18# 180片, 19# 180片 23# 16# 1780片, 约 22.8MW							
施工方人员动态:	管理人员1人, 施工人员17人								
施工机械动态:	两台装载机, 一台挖掘机, 一台发电机, 一台水泵								
施工部位进度情况	1. 升压站: 围墙拆除, 护网拆除, 及基础开挖, 综合楼室外新砌和楼梯制作, 室外外装修, 电缆沟盖板安装, 电气线路试验、调试. 2. 20MW光伏区 5#、6#、7#、8#区光伏组件安装完成60组 (累计完成920组, 约12.8MW) 3. 40MW光伏区 22#、23#区光伏组件安装完成274根, 累计完成589根, 14#区光伏组件安装完成20根 (累计完成约35根).								
监理今日工作内容	1. 对升压站工程及光伏区施工情况进行检查, 要求监理单位及施工单位, 符合设计及相关规范. 2. 对20MW光伏区施工情况进行检查. 3. 检查40MW光伏区 22#、23#区光伏组件安装情况, 14#区光伏组件安装情况.								
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏区 5#、6#、7#、8#区光伏组件安装情况, 但组件间距不够, 施工单位人员未按要求安装, 已口头警告, 要求立即整改. 2. 针对40MW光伏区 22#、23#区光伏组件安装情况, 要求施工单位, 14#区光伏组件安装情况, 施工单位未使用专用工具安装, 造成光伏组件损坏, 施工单位应立即整改, 施工单位应立即整改.								
协调内容或其他									
记录人	王卫	总监签阅	王卫						

