

监 理 日 志

工 程 名 称: 常州60MW光伏制氢项目

日期	2020年 01月 01日 星期 四	气候	阴	气温	14-23℃				
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日进场光伏组件(40W)84箱(2520片) 单片进场 2458箱 (73740片) 约3-5mm							
施工方人员动态:	管理人员1人, 施工保15								
施工机械动态:	两台装载机 两台挖机 8辆板车								
施工部位进度情况	1. 升压站综合楼室外钢结构楼梯制作, 综合楼新装修, 升压站升级基础支模及浇筑混凝土浇筑。 2. 70MW光伏区在2019年12月30日前并网成功投运, 外网线路两基杆塔施工完毕, 主网线路未施工, 因此采用三基临时塔, 线路通讯T接到输电线路旁, 1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#箱变投运成功。 3. 20MW光伏组件6#、7#、8#安装完成40组(共计960组约13MW), 40MW光伏组件26#、27#、28#安装完成40组(共计960组约13MW), 共计安装64组。								
监理今日工作内容	1. 巡视对围墙护坡施工进行检查, 对综合楼室内装修检查。 2. 对于并网后遗留的施工取消事项, 业主、监理、施工单位召开第13次监理例会。 3. 对20MW光伏区5#、6#、7#、8#区域组件安装进行检查, 对40MW光伏区22#、23#区域灌注桩情况进行检查。								
处理措施、意见、结果	1. 对20MW光伏区5#、6#、7#、8#区域组件安装进行检查后发现同一组组件边框不均匀, 施工现场个别人员未戴安全帽, 已口头警告, 要求施工现场进行整改。 2. 对40MW光伏区22#、23#区域灌注桩情况, 要求使用带劲条, 保证施工质量, 拆模后的基础出现蜂窝麻面现象, 要求现场整改。								
协调内容或其他									
记录人	孙利	总监签阅	李卫民						



扫描全能王 创建