

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏项目

日期	2020 年 1 月 4 日 星期六	气候	多云	气温	13-21°C
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C15 混凝土进场 40方.			
施工方人员动态:	管理人员 13人, 施工队 15人				
施工机械动态:	两台装载机, 两台挖掘机, 1个振动泵, 一台发电机.				
施工部位进度情况	1. 升压站综合楼室内装修及卫生清理; 综合楼外初结构楼梯施工; 升压站围墙护坡基础浇筑; 综合楼散水施工。 2. 20MW 光伏区 7#、8#、9# 区域光伏组件安装完成 7 组, 累计完成 16 组, 约 16.4MW。9# 区域光伏区 4# 单排 2#、4#、5# 区域光伏区围网施工。 3. 40MW 光伏区 22#、24# 区域光伏区围网施工 276 根, 累计完成 754 根。				
监理今日工作内容	1. 巡查升压站综合楼室内装修及卫生情况, 综合楼外初结构楼梯施工, 升压站围墙护坡基础浇筑; 综合楼散水施工情况。 2. 20MW 光伏区 7#、8#、9# 区域光伏组件安装情况, 巡查光伏区围网施工情况。 3. 巡查光伏区 20MW、22#、24# 区域光伏区围网施工情况。				
处理措施、意见、结果	1. 20MW 光伏区 7#、8#、9# 区域组件安装情况, 发现部分组件安装不规范及同一阵列组件安装不平整, 间距不均, 要求施工单位整改, 针对光伏区围栏要求避让电缆, 便于检修, 不要太贴近道路。 2. 针对 40MW 光伏区 22#、24# 区域光伏区围网情况, 要求使用振动泵保证施工质量, 并模压成型, 保证质量, 要求施工单位整改, 保证施工质量。				
协调内容或其他					
记录人	李卫民	总监签阅	李卫民		



扫描全能王 创建