

监 理 日 志

工程名称: 常州60MW炉内脱硫项目

日期	2020年1月6日 星期一	气候	13℃	气温	20℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: C45混凝土试块63			
施工方人员动态:	监理10人, 施工105人				
施工机械动态:	两台装载机, 两台挖掘机, 五把电锯, 一个发电机, 一个振动泵				
施工部位进度情况	1. 升压站: 围墙防护浇筑, 综合楼二楼顶屋面完成, 水电安装完成(部分); 消防通道爬梯处硬化完成, 消防通道(部分)爬梯制作完成。 2. 20MW炉内脱硫: 8#、9#区域炉内脱硫完成70% (果行线160组, 约19MW) 3. 40MW炉内脱硫: 14区域炉内脱硫整改完成, (下部分) 炉内脱硫整改完成。				
监理今日工作内容	1. 升压站: 围墙防护浇筑, 爬梯硬化, 屋面, 水电安装, 综合楼消防通道(部分)爬梯制作完成。 2. 对20MW炉内脱硫7#、8#、9#区域炉内脱硫整改完成, 不全处, 2#区域围墙情况, 符合设计要求。 3. 对40MW炉内脱硫14区域炉内脱硫整改情况, 炉内脱硫整改完成, 保证施工质量。				
处理措施、意见、结果	1. 对升压站围墙防护浇筑情况, 发现已浇筑完成的中部有漏浆现象(指脚部), 已要求整改完成。对爬梯硬化情况, 发现炉内脱硫存在积水, 已要求整改完成。对屋面情况, 发现个别地方存在安全隐患, 已要求施工单位整改。对炉内脱硫情况, 发现一楼有一路电源存在漏电现象(漏保质量问题), 已要求整改。对综合楼消防通道(部分)爬梯进行验收, 发现扶手不满足规范要求。(不小于1100mm), 已要求施工单位整改。验收合格。 2. 20MW炉内脱硫7#、8#、9#区域炉内脱硫情况, 发现北炉内脱硫炉内脱硫整改及同炉内脱硫炉内脱硫整改, 要求施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	李伟	总监签阅	李卫忠		



扫描全能王 创建