

监 理 日 志

工程名称:雷州60MW光伏项目

日期	2020年1月10日星期五	气候	多云	气温	20-25°C			
监理人员动态:	4人		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	管理人员12人；施工人员105人							
施工机械动态:	三台吊机，十五把钢丝绳							
施工部位进度情况	1. 20MW光伏区8#、9#区域光伏组件安装完成50组（单片重量140kg，约19.7MW）。1.2#区域围栏施工。 2. 施工场内设备区砌砖、道路混凝土面，综合楼墙面防水卷材施工；电气设备柜体施工（挂牌、电缆接线等）；综合楼地整改。							
监理今日工作内容	1. 对20MW光伏组件安装进行抽检，1#、2#区域围栏施工进行检查。 2. 对升压站土建进行了检查，对综合楼水电增容情况进行检查，对设备间电缆桥架、风管桥架命名不规范，作了整改。							
处理措施、意见、结果	1. 针对20MW光伏组件安装情况，发现同组组件边框间距不一致，组件安装不平整。要求施工单位集中整改，消除隐患。 2. 针对综合楼水电增容情况，要求施工单位对有问题的地方严格按照设计图进行整改。							
协调或其他内容								
记录人	孙海	总监签阅	严卫忠					



扫描全能王 创建