

- 监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目.

日期	2024年 3 月 2 日 星期一	气候	晴	气温	20-25℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: C25混凝土进场15方.			
施工方人员动态:	施工队4人, 劳务人员: 10人.				
施工机械动态:	塔吊2台, 封包电动葫芦, 两台装载机.				
施工部位进度情况	1. 40 MW光伏区箱变基础钢筋绑扎, 15#区基础柱支模. 浇筑. 2. 20 MW光伏区 9#区组件安装.				
监理今日工作内容	1. 上午去农电局办手续 (健康); 2. 下午施工队开始施工; 3. 监理单位与2020年11月1日进入项目履行监理工作.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 强	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建