

- 监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏发电项目.

日期	2020年3月6日 星期五	气候	32	气温	19-24℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 施工员: 30人 管机人员: 8人 施工机械动态: 一台装载机, 五把电焊机.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 20MW光伏区9#区域安装支架; 2. 40MW光伏区10#区域带河桥桁架、五块吸收杆; 带河桥、钢筋笼排孔; 3. 开始站前未完工程进行施工.				
监理今日 工作内容	1. 检查40MW光伏区10#区域带河桥桁架排孔、带河桥桁架及支模情况。 2. 检查20MW光伏区9#区域支架安装验收情况。 3. 对站前				
处理措施、 意见、结果	1. 针对带河桥桁架的情况, 要求有部处理, 要求验收整改。 2. 针对9#区域支架安装验收情况, 部分人员未戴安全带, 已要求验收整改。 3. 对施工人员进行安全教育, 避免交叉感染, 注意施工安全.				
协调内容 或其他					
记录人	张明	总监签阅	唐卫忠		



扫描全能王 创建