

监 理 日 志

工程名称: 鄂州 60MW 炉内化灰项目.

日期	2020 年 3 月 7 日 星期六	气候	晴	气温	21~29℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: C35 混凝土 12方			
施工方人员动态: 管带班 8人 施工人数 50人					
施工机械动态: 两台装载机、两台搅拌机、十把电焊机					
施工部位进度情况	1. 炉内化灰系统、整改后施工; 2. 20MW 炉内化灰 9区 5架 组件安装; 3. 40MW 炉内化灰 14区 5架 组件安装、浇筑 46根 炉内化灰 钢筋笼 绑孔; 4. 40MW 炉内化灰 19区 5架 安装; 20、21区 5架 材料.				
监理今日工作内容	1. 监理对 20MW 炉内化灰 9区 5架 组件安装进行巡视 发现 组件之间 存在 高低差; 2. 对 40MW 炉内化灰 14区 5架 组件安装 进行 旁站; 3. 对 40MW 炉内化灰 19区 5架 组件安装 进行 巡视 未发现 异常情况; 4. 要求 施工人员 加强 安全防护 文明施工, 戴好 安全帽 安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 针对 组件与 组件之间 存在 高低差, 现场 已 要求 施工人员 进行 整改; 2. 针对 19区 5架 组件安装 情况, 要求 使用 振动棒, 不得 偷工 减料 发现 异常情况 及时 报告.				
协调内容 或其他					
记录人	李 强		总监签阅	李 强	



扫描全能王 创建