

- 监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏变电站。

日期	2020年2月8日 星期日	气候	晴	气温	21-30℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日混凝土浇筑36方。		
施工方人员动态: 施工人员: 50人; 管理人员: 8人					
施工机械动态: 两台装载机 两台发电机 十把电焊机					
施工部位进度情况	1. 20MW光伏区9区支架组件安装; 40MW光伏区20区光伏组件安装; 2. 40MW光伏区18区与带杆桁架梁成12根, 以及带杆桁架梁养护; 带杆桁架梁绑扎。 3. 升压站梁底浇筑施工。				
监理今日工作内容	1. 对40MW光伏区14区桁架梁钢筋绑扎情况进行检查, 对带杆桁架梁基础浇筑进行验收。 2. 20MW光伏区9区支架组件安装验收情况, 对部分人员佩戴安全带要求现场整改。 3. 对施工人员进行安全技术交底。				
处理措施、意见、结果	1. 针对带杆桁架梁情况及桁架梁使用电焊机, 保证施工质量。 2. 春节期间, 针对施工人员进行安全教育, 要求施工人员戴好安全帽, 避免交叉作业。 新进人员必须到项目部报备体检, 持证上岗, 每天体检合格。				
协调内容或其他					
记录人	2/8/20		总监签阅	王卫忠	

