

# 监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目

|            |                                                                                                                                           |                                   |    |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|
| 日期         | 2020年03月09日 星期一                                                                                                                           | 气候                                | 晴  | 气温 | 18-30℃ |
| 监理人员动态:    | 4人                                                                                                                                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>1. C35混凝土约20方. |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员8人; 施工工人70人.                                                                                                                          |                                   |    |    |        |
| 施工机械动态:    | 两台装载机 一台挖机, 十辆拖车, 两台发电机.                                                                                                                  |                                   |    |    |        |
| 施工部位进度情况   | <p>1. 支架安装5组, 组件安装5组.</p> <p>2. 40MW光伏区14区带顶棚止胶浇筑完成63个; 下胶浇筑完成116个 (累计浇筑完成180个下胶1100个)</p> <p>3. 开站源二楼宿舍卫生间防水整改完成.</p>                    |                                   |    |    |        |
| 监理今日工作内容   | <p>1. 巡视对5组, 组件安装质量检查异常情况</p> <p>2. 巡视对40MW光伏区14区带顶棚浇筑进行旁站.</p> <p>3. 巡视检查带顶棚部分支架有漏焊现象 (雪花状).</p>                                         |                                   |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 针对40MW光伏区14区带顶棚浇筑进行旁站, 个别存在不垂直 (偏差较大), 已要求施工队重打, 重新浇筑.</p> <p>2. 针对带顶棚部分支架有漏焊现象 (雪花状), 已要求施工单位与厂家对接, 拿出合格解决方案. 巡视单并出具监理通知单-007.</p> |                                   |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                                           |                                   |    |    |        |
| 记录人        | 王列                                                                                                                                        | 总监签阅                              | 平立 |    |        |



扫描全能王 创建