

# 监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏项目.

|             |                                                                                                                                                 |                                  |     |    |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----|--------|
| 日期          | 2020年 03月 10日 星期二                                                                                                                               | 气候                               | 多云  | 气温 | 19-25℃ |
| 监理人员动态:     | 4人                                                                                                                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>C15混凝土坍落度403. |     |    |        |
| 施工方人员动态:    | 管理人员8人; 施工人员: 76人                                                                                                                               |                                  |     |    |        |
| 施工机械动态:     | 两台装载机; 三台挖机 两台压路机<br>十五把电动扳手.                                                                                                                   |                                  |     |    |        |
| 施工部位进度情况    | 1. 9区敷设电缆, 安装光伏组件及支架。<br>2. 20区光伏支架组件安装。<br>3. 40MW光伏区14区、15区灌注桩浇筑、支模、打桩及养护。<br>4. 40MW光伏区17区压电浇筑。                                              |                                  |     |    |        |
| 监理今日工作内容    | 1. 巡视对施工2区浇筑进行检查 要求施工人员佩戴回罩, 避免交叉感染。<br>2. 对14区灌注桩浇筑进行旁站, 对灌注桩支模及打桩进行检查。<br>3. 对15区灌注桩下及支模进行检查。对17区桩基进行检查, 对17区18区压电浇筑进行旁站。<br>4. 组织召开监理例会-016. |                                  |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果  | 1. 针对40MW光伏区14区灌注桩打桩后易发生沉降需加固现象, 要求施工单位进行整改。<br>2. 针对40MW光伏区15区灌注桩下及支模后易发生沉降要求施工单位进行旁站, 检查桩基情况。<br>3. 针对17区、18区压电浇筑情况, 要求施工单位按照图纸进行施工。          |                                  |     |    |        |
| 协调内容<br>或其他 |                                                                                                                                                 |                                  |     |    |        |
| 记录人         | 李利                                                                                                                                              | 总监签阅                             | 李卫忠 |    |        |

