

监 理 日 志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目.

日期	2020 年 3 月 11 日 星期三	气候	阴	气温	19-24℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1- C15混凝土进场18方.			
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工人员78人.				
施工机械动态:	装载机2台. 挖掘机1台, 压路机1台, 发电机2台, 推土机2台.				
施工部位进度情况	1. 9区光伏组件安装完成8组; 光伏支架安装完成5组; 2区光伏组件安装完成6组. 2. 15区部分桁架安装完成70%; (累计90%); 17区光伏组件安装完成60%.				
监理今日工作内容	1. 对施工场所进行检查. 要求施工人员佩戴口罩, 避免交叉感染. 2. 对9. 21区安装桁架检查, 未发现问题. 3. 对20MW已安装完成的光伏区域进行检查. 4. 对15区部分桁架安装情况进行检查, 对桁架进行检查.				
处理措施、意见、结果	1. 针对已安装完成区域内 (光伏组件及桁架, 包装膜与未清洗) 情况, 已通知施工单位限期完成. 2. 针对15区部分桁架清洗情况, 要求施工单位使用高压水枪, 确保彻底清洗, 对桁架安装进行检查, 要求严格按照图纸要求施工, 确保质量.				
协调或其他内容	1. 发现20MW光伏区检查发现, 原集清垃圾堆地又长出甘蔗, 若继续生长会影响光伏板, 已告知施工单位负责人, 要求尽快采取预防措施.				
记录人	2张	总监签阅	王卫法		



扫描全能王 创建