

- 监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏项目

日期	2020年 3 月 12 日 星期 <u>四</u>	气候	多云	气温	19-29℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土试块18方。		
施工方人员动态: 管理人员8人; 施工人数78人					
施工机械动态: 2台吊装机, 一台打桩机, 1台挖机, 1台装载机, 1台发电机。					
施工部位进度情况	1. 20MW光伏区支架、组件安装完成, 组件接地连线施工。 2. 40MW光伏区 2区 支架、组件安装。 3. 40MW光伏区 14区 灌注桩支模、浇筑。				
监理今日工作内容	1. 巡视对光伏区施工工作进行巡视。 2. 对支架区组件安装进行检查。 3. 对灌注桩浇筑进行检查。				
处理措施、意见、结果	1. 针对灌注桩施工时出现质量问题, 立即要求施工单位整改, 整改合格后方可继续施工。 2. 针对支架区组件安装不规范情况, 要求施工单位严格按照规范施工, 确保安装质量。 3. 针对灌注桩浇筑时出现质量问题, 要求施工单位严格按照规范施工, 确保浇筑质量。				
协调内容或其他					
记录人	2020	总监签阅	邱忠		



扫描全能王 创建