

- 监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏发电项目

日期	2020年 03月16日 星期 一	气候	降雨较多	气温	20-24℃
监理人员动态: 4人			材料进场、取样见证、合格情况: 1. C45 混凝土浇筑。2. 光伏支架安装。		
施工方人员动态: 管理人员: 8人 施工人员: 78人					
施工机械动态: 两台装载机、一台挖掘机、30把电动工具、两台发电机、吊振棒等。					
施工部位进度情况	1. 60MW光伏区21区光伏支架安装完成5组; 组件8组; 14区安装支架2组。 2. 40MW光伏区15区灌注桩浇筑完成169个。下段浇筑完成150个(累计完成219个); 17区桩基完成20个。				
监理今日工作内容	1. 对21区支架组件安装进行检查。 2. 对15区灌注桩浇筑质量进行检查, 对桩基进行编号检查。 3. 对灌注桩混凝土浇筑质量进行检查, 符合设计要求。 4. 对灌注桩支架质量进行检查, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对支架、组件安装情况, 要求施工单位严格按照图纸要求施工, 确保施工质量。 2. 针对15区灌注桩浇筑质量, 要求施工单位严格按照设计要求施工, 确保施工质量。对于不合格的灌注桩, 要求施工单位进行整改, 整改合格后方可进行下一道工序。				
协调内容或其他	1. 晚上加班, 总包单位、灌注桩施工队关于灌注桩浇筑质量, 进行进度协调会议。				
记录人	李国伟		总监签阅	严卫民	



扫描全能王 创建