

监 理 日 志

工程名称: 常州60MW光伏EPC项目

日期	2020年03月17日 星期二	气候	多云	气温	21-25°C
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土进场55方。 2. 晶科光伏组件进场约3.12MW, 已卸车2.1MW			
施工方人员动态:	管理人员: 8人, 施工人员 78人				
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 电动葫芦30吨 发电机2台, 振捣棒3套。				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区14区, 2区光伏组件安装完成5组, 钢支架安装完成10组。 2. 40MW光伏区15区带, 该带上的光伏组件完成15块, 下部的设备完成15块; 17区光伏组件180块。				
监理今日工作内容	1. 对14区支架及组件安装进行检查, 2. 对15区带, 该带上的光伏组件进行检查, 对钻孔进行测量检查。 3. 对进场混凝土强度检测报告进行审核, 符合设计要求。 4. 召开监理例会-017 5. 巡视方, 业方, 施工方, 对升压站, 光伏区, 施工人员进行安全交底。 并形成安全交底记录。 6. 巡视对进场的晶科光伏组件进行外观检查未发现异常。				
处理措施、意见、结果	1. 针对15区带, 该带上的光伏组件, 施工时个别光伏组件未安装到位, 光伏带对施工人员进行安全教育, 整改到位。该带上的光伏组件, 安装后, 有光伏组件, 要求施工单位对光伏组件进行加固。 2. 巡视过程中, 发现光伏区面积较大, 堆放有组件与材料比较分散, 要求施工队做好现场巡视, 值班工作, 以防物料丢失。				
协调内容或其他					
记录人	3781	总监签阅	王卫忠		

