

- 监 理 日 志 -

工程名称: 福州66MW光伏发项目

日期	2020 年 03 月 18 日 星期三	气候		气温	
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日光伏组件 1.6MW. 2. 今日C25混凝土浇筑38方.			
施工方人员动态: 管理人员8人, 施工人员78人					
施工机械动态: 3台装载机, 1台吊车, 2台挖掘机, 3个振动棒, 2台焊机, 2台电焊机.					
施工部位进度情况	1. 15区光伏板上的设备完成150个, 下板: 120根. 2. 14区光伏支架15组, 光伏组件4组. 3. 21区光伏组件, 组件, 支架安装完毕.				
监理今日工作内容	1. 对14区光伏组件支架安装进行检查. 2. 对光伏板安装进行了旁站. 3. 对进场混凝土配合比要求进行检查, 符合设计. 4. 对进场材料进行外观检查, 未破板.				
处理措施、意见、结果	1. 针对14区光伏组件支架安装情况, 为板部分组件与组件之间距离偏大, 要求现场整改已整改完成. 2. 针对15区光伏板安装旁站, 要求施工过程中使用振动棒, 确保施工质量, 施工中严格按照图纸要求进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	QJH	总监签阅	王卫忠		

