

监 理 日 志

工程名称: 柳州60MW光伏项目

日期	2020年03月20日 星期五	气候	阴天	气温	22-27℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工员9人		1. 混凝土浇筑13方; 2. 光伏组件进场1.5MW, 累计11MW; 3. 光伏支架安装1380t, 光伏板进场45t.		
施工机械动态:	3台装载机, 1台挖掘机, 4台叉车, 2台吊车, 3台推土机		6.5t叉车14, 13.5t叉车14.		
施工部位进度情况	1. 14区光伏支架安装完成16组, 组件安装完成10组. 2. 16区光伏支架安装完成25t, 光伏板安装45t (累计完成58板) 18区363/5t光伏板.				
监理今日工作内容	1. 对14区光伏组件安装进行检查, 并发现异常情况. 2. 对16区光伏板安装进行检查. 3. 对18区光伏板安装进行检查, 符合设计要求. 4. 对14区光伏组件进行外观检查, 发现异常情况.				
处理措施、意见、结果	1. 针对16区施工情况, 为作业人员提供便利, 及时对施工人员进行教育. 2. 针对14区光伏板安装, 要求施工单位对不合格品进行处理. 3. 对18区光伏板安装, 要求施工单位使用规范, 确保质量符合设计要求.				
协调内容	或其他				
记录人	刘世		总监签阅	李卫民	



扫描全能王 创建