

监 理 日 志

工程名称: 喀什60MW光伏发电项目

日期	2020年3月21日 星期六	气候	β月	气温	22-27℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管带人员8人, 施工人员9人	1. 光伏组件进场0.8MW 累计11.8MW			
施工机械动态:	3台装载机, 1台吊车, 40把电焊枪, 2台发电机, 3条振捣棒				
施工部位进度情况	1. 16区光伏支架安装完成18组; 组件安装完成12组。 2. 16区清洗站的水管安装完成110个, 18区3孔3管18个。				
监理今日工作内容	1. 对16区支架及组件安装进行检查, 发现部分组件与组件之间间距过大。 2. 对16区清洗站进行旁站。 3. 对进场的混凝土进行见证取样, 符合设计要求。 4. 巡视对进场的组件进行外观检查, 发现部分组件有划痕。				
处理措施、意见、结果	1. 针对16区施工情况, 发现部分组件与组件之间间距过大, 现场要求施工人员整改。清洗站拆除下方模板, 要求施工单位处理, 浇筑时进行旁站, 要求使用振捣棒, 确保清洗站施工质量及外观符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	2020/3/21	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建