

监 理 日 志

工程名称: 鄂州60MW光伏项目

日期	2020年05月28日 星期日	气候	多云	气温	21-29℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 光伏组件进场验收。 2. 光伏支架进场验收。			
施工方人员动态:	管理人员8人, 劳务人员91人。				
施工机械动态:	3台焊机, 40吨吊车, 2台吊钩, 2台吊钩, 2台吊钩。				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区14区光伏支架安装完成125组, 组件安装完成15组; 2. 40MW光伏区16区光伏支架安装完成12个, 16区已安装完成, 16区光伏支架12个; 3. 逆变器安装完成38%。				
监理今日工作内容	1. 对14区支架及组件安装进行巡查。 2. 对16区光伏区下段支架16区光伏区支架进行巡查。 3. 对混凝土浇筑质量进行巡查, 符合设计要求。 4. 对14区光伏区进行巡查, 未发现异常情况。 5. 检查逆变器安装情况, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 对14区光伏区进行巡查, 发现部分支架安装不规范, 现已整改。 2. 对16区光伏区进行巡查, 发现部分支架安装不规范, 现已整改。 3. 对14区光伏区进行巡查, 发现部分支架安装不规范, 现已整改。				
协调内容或其他					
记录人	李卫忠	总监签阅	李卫忠		



扫描全能王 创建