

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏项目

日期	2020年03月24日 星期二	气候	多云	气温	22-28℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人, 施工人员93人	1. 光伏组件进场91万。			
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机一台, 电动扳手4把, 发电机2台, 振动棒3台。	2. 光伏组件进场215MW, 累计进场14.12MW。			
施工部位进度情况	1. 1区组件安装完成20组, 12区支架安装完成10组。 2. 17区光伏板上的瓦片完成90个, 18区瓦片完成220个, 23区瓦片完成200个。 3. 逆变器安装完成2台, 累计完成90%。 4. 广东省电力质监站, 业主, 施工单位, 监理单位, 监理单位验收。				
监理今日工作内容	1. 对14区支架及组件安装进行检查。 2. 对17区光伏板上的瓦片进行检查。 3. 对18区光伏板上的瓦片进行检查, 符合设计要求。 4. 检查逆变器安装情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对光伏板上的瓦片进行检查, 要求施工过程中使用振捣棒, 不得用铁器及尖锐物。 2. 针对组件安装情况, 发现部分组件安装不平, 有倾斜, 要求施工单位进行调整。				
协调内容或其他					
记录人	王卫忠	总监签阅	王卫忠		

