

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏项目

日期	2020年03月25日 星期三	气候	晴	气温	23-29℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工队93人	1. C35混凝土进场61方 2. 18区高压电缆进场1870米; 3x150平方毫米电缆进场1087米。			
施工机械动态:	3台装载机, 1台发电机, 40把电锯, 2台发电机, 3条推土机				
施工部位进度情况	1. 12区光伏组件安装完成15组, 光伏支架安装完成15组。13区5区箱变安装完成。 2. 17区箱变安装完成25个, 18区箱变安装完成19个。18区3031区完成20个。 3. 广东电力局验收, 施工监理单位, 监理单位参加后检查验收。				
监理今日工作内容	1. 对12区支架及组件安装进行检查。 2. 对17区18区箱变安装进行检查。 3. 对进场混凝土检测数据进行检查, 符合设计要求。 4. 配合广东电力局验收, 监理单位检查。 5. 对进场电缆进行外观检查, 未发现异常。				
处理措施、意见、结果	1. 针对箱变施工质量问题, 要求施工单位整改, 施工过程中严格控制箱变施工质量及验收。 2. 针对组件安装, 发现同一组组件安装不平, 要求施工单位整改, 已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李卫忠	总监签阅	李卫忠		



扫描全能王 创建