

监 理 日 志

工程名称: 嵩山60MW光伏场项目。

日期	2020年03月26日 星期四	气候	晴	气温	22-29℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管服人员8人; 施工人数9人	1. C35混凝土进场28方。			
施工机械动态:	3台装载机, 1台挖掘机, 电动振捣40把 发电机2台, 振动棒2条。	2. 光伏支架进场两年(斜梁、前后斜撑、檩条、连接件等)。			
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区12区组件吊装完成20组; 光伏支架安装完成110组。10区至13区钢梁开始浇筑。 2. 40MW光伏区17区钢梁浇筑完成210方; 累计浇筑完成10929根19区钢梁; 17区200个现场制作钢筋笼子30个。				
监理今日工作内容	1. 对12区支架及斜撑钢梁进行检查。 2. 对17区钢梁浇筑前及浇筑后分别进行检查。 3. 对进场混凝土按图位置进行检查, 符合设计要求。 4. 对进场光伏支架按图位置进行检查, 符合设计要求。 5. 对东省质监站监督检查, 存在的问题, 施工单位监理单位对其存在问题, 进行整改并回复。				
处理措施、意见、结果	1. 针对东省质监站施工队现场检查, 要求东省质监站对东省质监站及西省质监站的问题进行整改, 所有整改事项要求及时反馈。 2. 针对12区组件吊装情况, 发现部分组件吊装不平整, 两组组件之间落差较大, 要求及时整改, 已经整改完成。 3. 针对钢筋笼绑扎情况, 要求施工单位平整钢筋笼间距, 并对钢筋笼间距。				
协调内容或其他					
记录人	王利	总监签阅	王卫民		



扫描全能王 创建