

监 理 日 志

工 程 名 称: 喀什 60MW 光伏项目.

日期	2020 年 03 月 27 日 星期 五	气候		气温	
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员: 8人; 施工人员 93人	1. G35 混凝土进场 803.			
施工机械动态:	3台装载机, 1台挖掘机, 40把电焊工具, 2台发电机, 3个手持电焊机	2. 3x240 35kV 电缆进场 15米, 3x150 直流电缆进场 260米.			
		3. 光伏支架进场 15组 (斜架 前后斜架 木架)			
施工部位进度情况	1. 40MW 光伏区 12区组件安装完成 15组, 光伏支架安装完成 15组. 2. 40MW 光伏区 1区 汇流箱上部汇流箱完成 110个. 下部汇流箱完成 110个; 23区 汇流箱完成 110个; 19区 汇流箱完成 200个. 3. 22区 35kV 电缆沟及防雷接地沟开挖.				
监理今日工作内容	1. 对 12区 支架及组件安装进行检查. 2. 对 1区 汇流箱上部 23区 汇流箱下部进行检查. 3. 对 22区 电缆沟及防雷接地沟进行检查, 符合设计要求. 4. 对 22区 光伏支架及组件安装进行检查, 符合设计要求. 5. 对 22区 电缆沟及防雷接地沟进行检查, 符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	1. 针对 22区 汇流箱施工情况进行巡视, 要求汇流箱施工过程中严格控制质量, 11区 汇流箱之间的核心圈, 应严格按照要求施工, 拆模后应进行养护. 2. 针对 12区 组件安装情况, 发现部分组件安装不平整, 应要求施工单位进行调整, 确保组件之间落差符合设计要求. 3. 对 22区 电缆沟及防雷接地沟进行检查, 要求严格按照图纸要求进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	张 明	总监签阅	严 卫 兵		



扫描全能王 创建