

监 理 日 志

工程名称: 雷州60MW光伏项目

日期	2020年03月28日 星期六	气候	多云	气温	23-26℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土浇筑94方			
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工人员93人				
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 电焊机4台, 柴油发电机2台, 振动棒3条				
施工部位进度情况	1. 13区组件安装完成20组, 光伏支架安装完成25组. 2. 17区蓄光板及支架完成220个, 下段支架完成200个, 23区蓄光板下段支架完成130根, 19区支架完成200个. 3. 40MW光伏区高压电缆沟及防雷接地开挖.				
监理今日工作内容	1. 对13区支架组件安装进行检查. 2. 对蓄光板施工及钢筋绑扎进行检查. 3. 对蓄光板及支架接地电阻进行检查, 符合设计要求. 4. 对高压电缆沟及防雷接地进行检查. 5. 对监理单位提出的问题逐一整改, 争取在节点前完成移交验收站.				
处理措施、意见、结果	1. 针对蓄光板施工质量问题, 要求监理单位严格控制材料质量, 确保质量及美观. 2. 针对17区组件安装情况, 光伏板组件不平整, 两组组件之间落有灰土, 要求立即整改, 已整改完成. 3. 对高压电缆沟及防雷接地开挖, 要求严格按照图纸要求施工.				
协调内容或其他					
记录人	2020/3/28	总监签阅	王卫忠		



扫描全能王 创建