

监 理 日 志

工程名称: 惠州60MW光伏项目

日期	2020年03月29日 星期日	气候	多云	气温	23-29℃
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C15混凝土浇筑2方。 2. 高压电缆240平方650米, 3x185平方10米, 3x9平方140米, 交流电缆3x150平方500米。 5200米。			
施工方人员动态:	管理人员: 8人 施工人员: 9人				
施工机械动态:	3台装载机, 1台吊车, 电动葫芦4000, 翻斗机2台, 振动棒3条。				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区15区组件安装完成15组, 光伏支架安装完成20组。 2. 40MW光伏区18区常设箱上高压电缆完成11户, 下高压电缆完成22户, 23区常设箱下高压电缆完成150根 (累计电缆完成1189根);				
监理今日工作内容	1. 对13区支架及组件安装进行检查。 2. 对18区常设箱及电缆进行检查。 3. 对进箱电缆按图纸要求检查, 符合设计。 4. 对进箱电缆进行外观检查, 未发现问题。 5. 对后场站址进行巡视, 已整改完成。				
处理措施、意见、结果	1. 针对常设箱施工进行巡视, 要求该处近期中控制区常设箱的垂直度及间距, 确保箱2层为双观感。拆模后的箱体有半年后拆除, 箱体平整, 已整改完成。 2. 针对15区组件安装情况, 发现部分组件安装位置两组组件之间距离过大, 要求现场整改, 已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	王利华	总监签阅	王卫忠		



扫描全能王 创建