

监理日志

工程名称: 惠州60MW光伏电站项目.

日期	2020年03月30日 星期一	气候	多云	气温	23-29°C
监理人员动态:		4人			
施工方人员动态:		管带人及人: 10人; 电工: 2人; 焊工: 2人; 普工: 9人			
施工机械动态:		3台装载机, 1台叉车, 40吨吊车, 2台发电机, 3条振动棒			
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区13区组件安装完成20组; 光伏支架安装完成20组。 2. 40MW光伏区18区灌注桩上部桩身完成167根, 下部桩身完成101根; 23区灌注桩下部桩身完成210根。(累计完成1153根)				
监理今日工作内容	1. 对13区支架及组件安装进行检查。 2. 对18区灌注桩进行检查。 3. 对23区灌注桩进行外观检查, 并核对设计尺寸。 4. 对23区电缆进行外观检查, 并核对异常情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对灌注桩施工时存在的质量问题, 要求该段桩身严格控制好桩身垂直度, 注意钢筋笼与周围保护层, 确保质量。拆模后的桩身有蜂窝麻面现象, 要求施工单位整改, 已整改完成。 2. 针对13区组件安装情况, 发现部分组件安装不平整, 相邻组件之间存在高差, 要求施工单位整改, 已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李强		总监签阅	李强	



扫描全能王 创建