

监 理 日 志

工程名称: 174600W光伏项目

日期	2020年04月02日 星期四	气候	小雨转多云	气温	23-25℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C15混凝土浇筑273.			
施工方人员动态:	管理人员: 8人, 施工人数: 33人				
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 电动振捣器40把, 电焊机2台, 振动棒3条.				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区22区组件安装完成20组, 光伏支架安装完成10组。 2. 40MW光伏区22区组件安装完成112个, 下段设备完成70个! 累计完成32169个。 3. 25区防雷接地焊接。 4. 今天发电量24500kwh.				
监理今日工作内容	1. 对22区支架安装进行检查。 2. 对22区组件安装进行检查。 3. 对进场混凝土浇筑图纸要求检查, 符合设计要求。 4. 检查防雷接地情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对22区组件安装进行检查, 要求施工过程中控制好组件的垂直度, 为两排之间的间距, 确保施工质量及美观, 拆模后考虑, 预拌混凝土板要求平整度整改, 已整改完成。 2. 针对22区组件安装情况, 为两排组件安装不平整, 两排组件之间落差较大, 要求平整度整改已整改完成。 3. 对防雷接地焊接进行检查, 要求严格按照图纸要求施工, 保证质量。				
协调内容或其他					
记录人	2771	总监签阅	平卫忠		

