

监理日志

工程名称: 常州40MW光伏项目EPC

日期	2020年04月03日 星期五	气候	多云	气温	23-25℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员: 8人, 施工人员: 93人	1. 光伏支架进场材料验收, 符合设计要求。 2. 光伏支架进场材料验收, 符合设计要求。			
施工机械动态:	装载机: 3台, 挖掘机: 1台, 运输车: 40台, 发电机: 2台, 电焊机: 3台。	1. 40MW光伏区22区组件安装完成14组, 光伏支架安装完成15组。 2. 40MW光伏区带行标桩段浇筑完成203个, 下段浇筑完成88个, 初凝制作钢筋骨架400个。 3. 逆变器3x500W逆变器接35KV集电线路高压电缆3x240平方毫米1300米。			
施工部位进度情况					
监理今日工作内容	1. 对22区组件安装进行检查。 2. 对带行标桩进行检查。 3. 对进场光伏支架材料进行检查, 符合设计要求。 4. 对进场混凝土浇筑厚度进行检查, 符合设计。				
处理措施、意见、结果	1. 针对带行标桩施工情况进行巡视, 要求记录员及时做好带行标桩的施工记录, 并做好带行标桩的施工记录。 2. 针对22区组件安装情况, 发现部分组件安装不平整, 两组组件之间间隙较大, 部分支架螺栓未拧紧, 要求施工单位整改, 已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建