

监 理 日 志

工程名称: 常州60MW光伏项目

日期	2020年4月4日 星期六	气候	小雨转多云	气温	21-25℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土进场见证。 2. 光伏支架进场见证, 斜梁、前后斜撑、檩条直接见证。			
施工方人员动态:	监理人员8人, 施工人93人				
施工机械动态:	装载机1台, 挖掘机1台, 电动葫芦40T, 发电机2台, 振动棒3条				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区22区组件安装完成10组, 光伏支架安装完成10组。 2. 40MW光伏区落石坑下防沉桩完成488个, 坑内制作钢筋笼400个。 3. 逆变器柜体、低压电缆敷设。 4. 光伏区用电量是18800kwh。				
监理今日工作内容	1. 对22区支架及组件安装进行检查。 2. 对落石坑沉桩进行检查。 3. 对进坑混凝土振捣质量检查, 符合设计要求。 4. 对进坑光伏支架间距检查, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对落石坑沉桩施工中发现部分沉桩不平, 使用振动棒, 确保沉桩质量。 2. 针对22区组件安装情况, 发现部分组件安装不牢固, 调整后重新安装, 调整后符合设计要求。 3. 对逆变器柜体及低压电缆进行检查, 符合设计要求。				
协调内容					
记录人	刘明	总监签字	严卫忠		



扫描全能王 创建