

监 理 日 志

项目名称: 雷州市60MW光伏发电项目.

日期	2019年10月12日 星期六	气候	晴	气温	23-32℃ 摄氏度
监理单位动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况 建华管装进106根		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	一台清淤机, 两台打桩机				
施工进度部位情况	1. 110kW 升压站, 在测骨放线. 2. 20MW - 区场平完成. 3. 今日打桩完成106根.				
监理工作内容	1. 监理现场检查发现个别打桩垂直度偏差较大.				
处理措施、意见、结果	1. 对于现场打桩垂直度不符合要求的已要求施工单位进行调整达到规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	李洪	总监签阅	严卫忠		



扫描全能王 创建