

监 理 日 志

项目名称: 雷州 60MW 光伏发电项目.

日期	2019年 10月 21日 星期一	气候	多云	气温	23-29	摄氏度
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况 混凝土(C15)制块20立方				
施工方人员动态:	46人					
施工机械动态:	一台掘机, 两台打桩机, 一台拖拉机, 一台平板震动泵, 三辆推手					
施工进度部位情况	1. 升压站施工人员对设备基础 (SVG, 事故油池, 主变, 35KV开关柜) 安模垫层浇筑完成。 2. 20MW光伏区1、2号区桩头防腐身成约1200根。 3. 混凝土(C15)制块20立方。 4. 今日打桩完成97根, (累计完成打桩1357根)。					
监理工作内容	1. 监理对升压站设备基础垫层浇筑前, 对支模按图要求进行复测, 符合设计要求, 同意垫层浇筑。 2. 对升压站设备基础垫层浇筑进行旁站, 要求施工单位在浇筑时, 进行振捣, 以防产生蜂窝麻面。 3. 对20MW光伏区打桩完成后, 督促桩头防腐施工进行抽查。督促检查后防腐。 4. 甲方、施工单位、监理负责人, 今日 10:00; 召开项目监理例会-003。					
处理措施、意见、结果	1. 监理要求施工人员必须施工安全, 严格按照设计图进行防腐作业。					
协调内容或其他						
记录人	李江	总监签阅	平卫忠			