

监 理 日 志

项目名称: 惠州 60MW 光伏电源项目

日期	2017年10月23日 星期三	气候	多云	气温	24-36 摄氏度
监理人员动态:			3人	材料进场、取样见证、合格情况 建华预制管桩进场150根	
施工方人员动态:			33人		
施工机械动态:			两台打桩机、一台挖机、一台挖管桩机、一台挖机、两台清淤机、一台吊车		
施工进度部位情况	1. 升压站SVG、主变、35KV开关柜、母线及电缆基础底板钢筋绑扎完成。 2. 下午20MW光伏区1#、2#区域打桩150根(累计完成150根)。 3. 20MW光伏区箱变一体基础开挖6个(1#、2#、6#、7#、8#、9#区域)。 4. 20MW光伏区1、2区域对目前所有材料进行散料。				
监理工作内容	1. 监理对升压站SVG、主变、35KV开关柜基础底板钢筋及箱变桩孔情况按图进行测量,符合设计要求。 2. 监理对20MW光伏区1、2号区域打桩情况进行检查,发现个别桩位置有偏差。 3. 监理对20MW光伏区1#、2#、6#、7#、8#、9#、箱变一体基础开挖进行检查。 4. 监理对进场管桩按图要求进行检测,符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对打桩管桩垂直度偏差的,监理要求立即调整,达到设计要求。 2. 对箱变一体基础开挖,若有土质松软的,监理要求必须开挖到原土层,确保基础的稳定性、牢固性。				
协调内容或其他					
记录人	2/24	总监签阅	严卫忠		