

监理日志

工程名称: 雷州 60MW 光伏发电项目

日期	2019年11月3日 星期日	气候	晴	气温	20-28℃
监理人员动态:	3人	材料进场:			
施工方人员动态:	管理人员8人 施工人数80人	仁江支集进场一半。			
施工机械动态:	一台装载机 一台搅拌机 一台电焊机 一台电焊机 一台焊机 一台切割机				
施工部位 进度情况	1. 升压站设备基础(SVG, 事故油池)浇筑, 35KV开关柜构造柱浇筑完成, 拆模完成。 2. 综合楼、二次舱基础型基浇筑后, 拆模, 底板侧墙放线完成。 3. 升压站±0.00以下土方施工。 4. 40MW光伏区26#区域钻孔完成150个, 灌桩浇筑完成100个。 5. 20MW光伏区4#区域由于设计未考虑大树遮挡及原道路问题, 设计要求有影响的树木在全部砍伐(共7根)已经全部砍伐。 6. 20MW光伏区8#、14#区域拆模完成, 6#、7#区域底板钢筋绑扎完成。 7. 20MW光伏区2#区域支架吊装完成90%。				
监理今日 工作内容	1. 对升压站设备基础(SVG, 事故油池)浇筑, 35KV开关柜构造柱浇筑后拆模进行检查。 2. 对综合楼、二次舱型基拆模后进行检查, 符合设计要求。 3. 对40MW光伏区26#区域钻孔灌桩进行检查。 4. 对20MW光伏区施工进度一体基础钢筋预埋进行检查, 桩位标高偏差较大。 5. 对光伏区支架吊装进行检查, 符合设计要求。 6. 监理对升压站支架进行抽查, 符合设计要求。				
处理措施 意见结果	1. 针对40MW光伏区26#区域钻孔灌桩浇筑后检查, 发现灌注桩浇筑质量不合格, 要求施工单位将不合格部分拆除, 重新浇筑, 监理单位已通知。 2. 针对升压站设备基础, 事故油池拆模后检查, 发现部分区域存在质量问题, 要求施工单位整改, 监理单位已通知。 3. 针对20MW光伏区施工进度一体基础钢筋预埋进行检查, 发现部分区域存在质量问题, 要求施工单位整改, 监理单位已通知。 4. 针对光伏区支架吊装, 要求施工单位注意安全, 不允许用铁锤直接敲打支架, 需用铁锤时, 需用木块垫好。				
协调内容 及其他					
记录人	刘洪	总监签阅	平卫忠		



扫描全能王 创建