

监 理 日 志

工程名称: 常州60MW光伏项目

日期	2020年04月06日 星期一	气候	小雨	气温	15-20℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. C25混凝土进场组方。			
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工人: 63人				
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 电动三轮车40把 发电机2台, 振动棒3条				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区灌注桩下段混凝土浇筑316个; 灌注桩上段混凝土浇筑21个。(累计浇筑12785m³) 2. 40MW光伏区高压电缆沟开挖及电缆敷设, 变更桩位完成沟槽。 3. 今天发电量是2000kwh				
监理今日工作内容	1. 对灌注桩浇筑进行检查。 2. 对灌注桩混凝土浇筑图进行审核, 符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对灌注桩施工过程中出现的问题, 要求监理单位中使用的振动棒, 确保施工质量。 2. 对灌注桩混凝土浇筑图进行审核, 要求施工单位严格按照图样施工, 确保施工质量。				
协调内容或其他					
记录人	王卫忠	总监签阅	王卫忠		



扫描全能王 创建