

监 理 日 志

工程名称: 零州60MW光伏发电项目

日期	2020年04月08日 星期三	气候	小雨	气温	19.21℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员8人; 施工人数102人...	1. C15混凝土浇筑引方。 2. 光伏区塔吊场一手材料深、前E斜撑、檩条、连接件等。			
施工机械动态:	装载机3台, 挖掘机1台, 电动葫芦4台, 自卸车2台, 振动棒3条。				
施工部位进度情况	1. 40MW光伏区带E斜撑下浇筑完成90%, 带E斜撑上浇筑完成15%。 2. 40MW光伏区塔吊场开挖完成, 敷设电缆敷设, 电缆沟回填, 箱变基础浇筑完成, 23区支架安装完成, 组件安装完成30组。				
监理今日工作内容	1. 对带E斜撑浇筑进行检查。 2. 对带E斜撑浇筑质量进行检查, 符合设计要求。 3. 对带E斜撑浇筑质量进行检查, 符合设计要求。 4. 检查23区支架及组件安装情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对带E斜撑施工情况, 要求浇筑过程中严格控制质量, 以及浇筑后的养护工作, 确保施工质量。 2. 对带E斜撑浇筑质量进行检查, 符合设计要求, 确保施工质量。 3. 针对光伏区组件安装质量问题, 要求施工单位严格按照设计要求施工, 确保组件安装质量。				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	马2R		

