

监 理 日 志

工程名称: 常州60MW光伏发电项目

日期	2020年04月10日 星期五	气候	多云	气温	20-26℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 1. C35混凝土拌和423			
施工方人员动态: 管理人员8人; 施工队113人					
施工机械动态: 装载机2台, 搅拌机1台, 电焊机50把, 发电机2台, 振动棒3根					
施工部位进度情况	1. 60MW光伏区箱变箱下敷设电缆管 312个。 2. 40MW光伏区组件电缆管敷设50组, 支架管敷设60组, 22区至26区箱变低阻同轴电缆管敷设, 预埋接地焊接, 22区1×6电缆敷设, 15区至6区高压电缆敷设。				
监理今日工作内容	1. 对箱变箱进行抽查, 检查异常情况。 2. 对箱变混凝土浇筑质量抽查, 符合设计要求。 3. 检查25区支架及组件电缆管情况, 检查电缆管敷设情况。				
处理措施、意见、结果	1. 针对支架及组件电缆管, 发现个别支架未紧固, 缺少弹垫, 已要求施工单位整改。 2. 针对箱变接地线焊接, 发现个别焊接点不符合要求, 已要求施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	刘洪	总监签阅	李卫兵		

