

# 监 理 日 志

工程名称: 郴州60MW光伏项目

| 日期         | 2020年04月11日星期一   | 气候   | 多云  | 气温 | 19-28℃ |
|------------|--|------|-----|----|--------|
| 监理人员动态:    | 4人   |      |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 管理人员8人; 施工人员113人   |      |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 装机3台, 报机1台, 风机推土机各1台<br>发电机2台, 挖掘机3台.  |      |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | 1. 40MW光伏区灌浆机下部浇筑完成27个, 灌浆机上部浇筑完成15个。<br>2. 40MW光伏区组件安装完成40组, 支架及螺栓完成50组; 35kV高压电缆终端头制作<br>防雷接地焊接22组; 1x4 地阻测试16组; 35kV高压电缆接头完成。 |      |     |    |        |
| 监理今日工作内容   | 1. 对带电杆塔进行检查, 未发现异常情况。<br>2. 对带电灌浆土搅拌机进行检查, 符合设计要求。<br>3. 检查23#杆塔及组件安装情况, 未发现异常情况。<br>4. 对带电光伏支架搅拌机进行抽样, 符合设计要求。                 |      |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 对光伏区施工队进行批评, 由于气温炎热, 施工部分工人未戴安全帽, 安全帽已口头警告, 已整改完成。<br>2. 针对光伏区搅拌机搅拌机防雷情况, 请督促搅拌机下部及取力杆处增加防雷接地, 已落实整改完成。                       |      |     |    |        |
| 协调或其他内容    |  |      |     |    |        |
| 记录人        | 刘国华  | 总监签阅 | 严卫华 |    |        |



扫描全能王 创建